

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন, ২০২২ মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভার
কাযবিবরণী।

সভাপতি	বেগম মনুজান সুফিয়ান প্রতিমন্ত্রী
সভার তারিখ	২৭ জুলাই, ২০২২
সভার সময়	বেলা ০৩.০০ ঘটিকা।
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৪২২, বিল্ডিং-০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়) এবং ডিজিটাল প্লাটফর্ম (জুম)
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ক

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কাজ শুরু করেন। তিনি চলমান ২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রকল্পসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানান। এ পর্যায়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-৪) সভায় জানান যে, ২০২১-২২ অর্থ-বছরের আরএডিপি-তে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ০৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (০৭টি বিনিয়োগ ও ০২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প)। প্রকল্প সমূহের অনুকূলে মোট ২২১০৮.০০ লক্ষ (জিওবি ১৬৮৫০.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৫২৫৮.০০ লক্ষ) টাকা আরএডিপি বরাদ্দ রয়েছে। আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭৭৪২.৯৬ লক্ষ (জিওবি ১২৬৩৪.৬৯ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৫১০৯.২৭ লক্ষ) টাকা, যা বরাদ্দের ৮০.৭১% (জিওবি ৭৪.৯৯% ও প্রকল্প সাহায্য ৯৭.১৮%)। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-৪), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের তথ্যাবলি উপস্থাপন করেন।

০২. প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি:

সভায় চলমান প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

২.১ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প:

উপসচিব (পরিকল্পনা) সভায় জানান যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫৪৭৭.৬১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৯৯.৬০%। প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৭১১.৯৪ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ২০.০৮%, ভৌত: ৪০%)। সভায় প্রকল্পটির কার্যক্রম পূর্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং অব্যহত রাখতে প্রকল্প এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন এবং ০৬ মাস মেয়াদি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এ মাসে সমাপ্ত করার পাশাপাশি আগামী আগস্ট, ২০২২ এ প্রথম সপ্তাহে মধ্যে ০৪ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত পরিদর্শন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় প্রকল্পটির পিআইসি এবং পিএসসি সভা নিয়মিত আহ্বান করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির ৫ম পিআইসি সভা গত ২৭/০৪/২০২২ তারিখ এবং ৪র্থ পিএসসি সভা ৩০/০৫/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২.১.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম পূর্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক মনিটরিং অব্যাহত রাখতে প্রকল্প এলাকা সরজমিনে পরিদর্শন করতে হবে;

খ. প্রকল্পটির ০৬ মাস মেয়াদি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এ মাসে সমাপ্ত করতে হবে;

গ. প্রকল্পটির আগামী আগস্ট, ২০২২ এ প্রথম সপ্তাহে মধ্যে ০৪ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং

ঘ. পিআইসি ও পিএসসি সভাসমূহ নিয়মিত আয়োজন করতে হবে।

বাস্তবায়ন: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রকল্প পরিচালক।

৩.২ প্রোমোটিং সোসিয়াল ডায়ালগ এন্ড হারমোনিয়াস ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইন বাংলাদেশ রেডি-মেইড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প:

সভায় জানানো হয়, কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে আইএলও কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের আইও অনুবিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬০২.০৭ লক্ষ টাকা (পিএ) এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে ১৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১৩৮৫.৭৩ লক্ষ টাকা অবমুক্তি ও ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৯৬.৫৮%। প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬১৯১.৭৩ লক্ষ টাকা (আর্থিক-৯৩.৭০%)। সভায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আইএলও প্রতিনিধি জানান যে, প্রকল্পটির মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আগামী জানুয়ারি, ২০২৩ এ অনুরূপ নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। তিনি আরো জানান যে, বর্তমান প্রকল্পটির **Evulation** কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে অতি দ্রুত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। এ বিষয়ে সভাপতি উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পটির মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রম অধিদপ্তর এর সমন্বয়ে একটি নতুন গ্রণ করা যেতে পারে।

৩.২.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে আইএলও কর্তৃক নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং

খ. প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইও) অনুবিভাগ ও আইএলও।

৩.৩ তৈরি পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প:

সভায় জানানো হয়, কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৩৫৮.৩৭ লক্ষ টাকা (পিএ)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ৩৮২৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ৩৭২৩.৫৪ লক্ষ টাকা অর্থছাড় এবং ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৯৭.৪০%। প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৬৬৭৭.৬৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৮১.৯২%। সভায় প্রকল্পের পিএসি সভা নিয়োজিত আয়োজন এবং প্রকল্পের ক্রয় এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩.৩.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের PAC সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে এবং

খ. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কাজ নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ জুন, ২০২৩ এ সমাপ্ত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

বাস্তবায়ন: আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইও) অনুবিভাগ ও আইএলও এবং ডাইফ।

৩.৪ রাঙামাটির ঘাগড়ায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী):

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৭ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি ডিপিএম পদ্ধতিতে সেনা কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১৬৯.০১ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ

বছরে আরএডিপি-তে ১১৬৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১১৬৭.০০ লক্ষ টাকা অর্থ অবমুক্ত এবং ৯৬৪.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৮২.৬১%। প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৯৬৫.৯৫ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ৯৬.৭১% ও ভৌত: ৯৬%)। প্রকল্পটি মেয়াদ জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

৩.৪.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পটির পিসিআর সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে।

বাস্তবায়ন: শ্রম অধিদপ্তর (উন্নয়ন শাখা) সেনা কল্যান সংস্থা (ডিপিএম সেল)

৩.৫ নারায়নগঞ্জের বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে মহিলা হোস্টেল এবং শ্রম কল্যান কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ডিপিএম সেল, সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৪০০.৪৪ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে ২০৫৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ২০৫৬.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় এবং ১৯৮৪.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যা বরাদ্দের ৯৬.৫৩%। প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৩২৩.১১ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ৯৯.৩৩%, ভৌত: ৮৭%)। প্রকল্পটি মেয়াদ জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরনের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৩.৫.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পটির প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক; সেনা কল্যান সংস্থা (ডিপিএম সেল)।

৩.৬ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ডিপিএম পদ্ধতিতে সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪১২৫.০৮ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে ৫৩৬৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত কোন অর্থ ছাড় ৫৩৬৮.০০ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি ১৫৬০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৭৩৪৪.৫১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মেয়াদবৃদ্ধি পূর্বক অর্থ বরাদ্দের স্বাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করা অন্যথায় সাময়িকভাবে কার্যক্রম স্থগিত রাখা এবং প্রকল্পটি সমাপ্তিপূর্বক প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরনের জন্য সভায় আলোকপাত করা হয়।

৩.৬.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং

খ. প্রকল্প সমাপ্তি পূর্বক দ্রুত পিসিআর প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক; সেনা কল্যান সংস্থা (ডিপিএম সেল)

৩.৭ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ ও ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৯৪৩.৮৬ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে ১১১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তার বিপরীতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১১১০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ১০৮৯.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যা বরাদ্দের ৯৮.১৪%। প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৬৬৫.২২ লক্ষ টাকা। ভূমি অধিগ্রহণের কাজ ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে ভূমি অধিগ্রহণের কাজে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।

৩.৭.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধরে রাখার স্বার্থে ভূমি অধিগ্রহণের কাজে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে এবং

খ. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালন করতে হবে।

বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

৩.৮ নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার অবকাঠামোগত, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭১২.৫৭ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে ১৪২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১৪২০.০০ লক্ষ টাকা অর্থছাড় ও ১৪১৭.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বরাদ্দের ৯৯.৮৩%। প্রকল্পটির জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৬৮৪.৩৩ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পটি জুন, ২০২২ মেয়াদে সমাপ্ত হয়েছে। সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকল্পটি সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং প্রকল্পটির প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.৮.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. বিধি অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়ন: ডাইফ/অধিদপ্তরের উন্নয়ন/পরিকল্পনা শাখা ও প্রকল্প পরিচালক।

০৪। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৪.১.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক. বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

০৫. বিবিধঃ সভায় এ পর্যায়ে উপসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভা প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনায় বিঘ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে উক্ত সভাটি প্রতি মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহের বুধবার আয়োজন করা যেতে পারে মর্মে তিনি সভায় প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে সভা একমত পোষণ করে।

৫.১ সিদ্ধান্ত:

ক. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভা প্রতি মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহের বুধবার অনুষ্ঠিত হবে।

বাস্তবায়ন: পরিকল্পনা শাখা-০৪।

০৬। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বেগম মনুজান সুফিয়ান
প্রতিমন্ত্রী

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- ২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- ৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।
- ৪) সচিব, সচিবের দপ্তর, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৬) সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৭) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৯) অতিরিক্ত সচিব (আইও), রপ্তানীমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- ১০) মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ১১) মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ১২) প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১৩) প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- ১৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পেকু সার্কেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১৫) যুগ্মসচিব, আর্ন্তজাতিক সংস্থা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ১৬) উপ- প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন শীর্ষক (NOSHTRI) প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- ১৭) জনাব, মোঃ মাসুম আখতার জামান, সেনা কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস), মহাখালী, ঢাকা।
- ১৮) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান ও তথ্য প্রযুক্তি), শ্রম অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ১৯) যুগ্ম মহাপরিদর্শক, সেফটি শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ২০) প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিকেল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- ২১) Mr. Masumul Alam, Program Officer (OSH), ILO Head office, Dhaka.
- ২২) Mr. Mansur Asad, PO, ILO Head office, Dhaka.
- ২৩) জনাব আফরোজা বেগম, সিএএফও, সিজিএ কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ২৪) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।



শাকেরা আহমেদ

সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)