

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মে, ২০২২ মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভার  
কাযবিবরণী।

সভাপতি	বেগম মনুজান সুফিয়ান প্রতিমন্ত্রী
সভার তারিখ	২৯ জুন, ২০২২
সভার সময়	বেলা ০২.০০ ঘটিকা।
স্থান	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৪২২, বিল্ডিং-০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়) এবং ডিজিটাল প্লাটফর্ম (জুম)
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ক

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কাজ শুরু করেন। তিনি চলমান ২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম ত্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রকল্পসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানান। এ পর্যায়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-৪) সভায় জানান যে, ২০২১-২২ অর্থ-বছরের আরএডিপি-তে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ০৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (০৭টি বিনিয়োগ ও ০২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প)। প্রকল্প সমূহের অনুকূলে মোট ২২১০৮.০০ লক্ষ (জিওবি ১৬৮৪৮.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৫২৬০.০০ লক্ষ) টাকা আরএডিপি বরাদ্দ রয়েছে। আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০৯০৫.৫৩ লক্ষ (জিওবি ৭০০০.৫৬ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৯০৪.৯৭ লক্ষ) টাকা, যা বরাদ্দের ৪৯.৩৩% (জিওবি ৪১.৫৫% ও প্রকল্প সাহায্য ৭৪.২৭%)। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-৪), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের তথ্যাবলি উপস্থাপন করেন।

## ০২. প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি:

সভায় চলমান প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

### ২.১ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প:

উপসচিব (পরিকল্পনা) সভায় জানান যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩১৯৭.৮২ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৮০.০০%। প্রকল্পটির মে, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৪৩২.১৫ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ১২.০৭%, ভৌত: ৪০%)। সভায় প্রকল্পটির উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং অব্যহত রেখে এনজিওদের ব্যবস্থাপনা ব্যয়সহ শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় প্রকল্পটির পিআইসি এবং পিএসসি সভা নিয়মিত আহ্বান করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির ৫ম পিআইসি সভা গত ২৭/০৪/২০২২ তারিখ এবং ৪র্থ পিএসসি সভা ৩০/০৫/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

#### ২.১.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

- ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম মনিটরিং অব্যহত রাখতে হবে;
- এনজিওদের ব্যবস্থাপনা ব্যয়সহ শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং
- পিআইসি ও পিএসসি সভাসমূহ নিয়মিত আয়োজন করতে হবে।

বাস্তবায়ন: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রকল্প পরিচালক।

## ৩.২ প্রোমোটিং সোসিয়াল ডায়ালগ এন্ড হারমোনিয়াস ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইন বাংলাদেশ রেডি-মেইড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প:

সভায় জানানো হয়, কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে আইএলও কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের আইএলও অনুবিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬০২.০৭ লক্ষ টাকা (পিএ) এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে ১৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২০২২ পর্যন্ত ১২৬৬.২৯ লক্ষ টাকা অবমুক্তি ও ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৮৮.২৫%। প্রকল্পটির মে, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬০৭২.২৯ লক্ষ টাকা (আর্থিক-৯১.৯৯%)। উক্ত সভায় প্রকল্পটির বিষয়ে প্রকল্প প্রোগ্রামার জানান যে, প্রকল্পটির Evaluation কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে অতি দ্রুত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পটির মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরূপ নতুন প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এক্ষেত্রে প্রকল্প প্রোগ্রামার জানান যে, নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তর এর সমন্বয়ে Country Director (ILO) কর্তৃক একটি সভা আহ্বানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটির ৫ম পিসিআর সভা গত ০৮/০২/২০২২ তারিখ এবং ৫ম পিসিসি গত ১৪/১১/২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

### ৩.২.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে আইএলও কর্তৃক নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং

খ. প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইও) অনুবিভাগ ও আইএলও।

### ৩.৩ তৈরি পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প:

সভায় জানানো হয়, কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৩৫৮.৩৭ লক্ষ টাকা (পিএ)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপিতে ৩৮২৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২০২২ পর্যন্ত ২৬৩৮.৬৮ লক্ষ টাকা অর্থছাড় এবং ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৬৯.০৩%। প্রকল্পটির মে, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৬৩৪৫.৪০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৭২.২৫%। সভায় প্রকল্পের পিসিআর সভা নিয়োগিত আয়োজন এবং প্রকল্পের ক্রয় এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

### ৩.৩.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের PAC সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে এবং

খ. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কাজ নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ জুন, ২০২৩ এ সমাপ্ত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

বাস্তবায়ন: আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইও) অনুবিভাগ ও আইএলও এবং ডাইফ।

### ৩.৪ রাঙামাটির ঘাগড়ায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী):

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৭ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি ডিপিএম পদ্ধতিতে সেনা কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১৬৯.০১ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে ১১৬৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২০২২ পর্যন্ত ১১৬৭.০০ লক্ষ টাকা অর্থ অবমুক্ত এবং ৩৮০.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৩১.৭৩%। প্রকল্পটির মে, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৩৮২.৫৯ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ৮১.০৮% ও ভৌত: ৯৫%)। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটির অসম্পন্ন কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশনা থাকলেও তা সম্পন্ন করা হয়নি এতে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রকল্পটির আর্থিক এবং ভৌত কার্যক্রম অত্যন্ত ধীরগতি ও অসম্পূর্ণ হওয়ায় সভাপতি মহোদয় অত্যন্ত হতাশা ব্যক্ত করেন একই সাথে এসকেএস-কে আগামী ১৫ জুলাই, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরন পূর্বক বিলসমূহ প্রদান করার কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির পিসিআর দ্রুত প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

**৩.৪.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. অতিদ্রুত প্রকল্পের বিলসমূহ এবং এমবি প্রেরণ করতে হবে;

খ. প্রকল্পটির অসম্পন্ন কাজ ১৫ জুলাই, ২০২২ এর মধ্যে আবশ্যিকভাবে সমাপ্ত করতে হবে এবং

গ. প্রকল্পটির পিসিআর দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।

**বাস্তবায়ন:** অধিদপ্তরের উন্নয়ন/পরিকল্পনা শাখা, প্রকল্প পরিচালক, সেনা কল্যাণ সংস্থা (ডিপিএম সেল)

**৩.৫ নারায়নগঞ্জের বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে মহিলা হোস্টেল এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত):**

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ডিপিএম সেল, সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৪০০.৪৪ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে ২০৫৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২০২২ পর্যন্ত ১৫৪২.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় এবং ৬.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যা বরাদ্দের ০.৩২%। প্রকল্পটির মে, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৩৪৫.২৩ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ৯৫.৪৪%, ভৌত: ৮৭%)। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটির অসম্পন্ন কাজ সমাপ্ত করার নির্দেশনা থাকলেও তা সম্পন্ন করা হয়নি। তিনি আরো বলেন যে, কালুরঘাটে ০৭টি কাজ অদ্যবধি শুরু করা হয়নি এবং ০৫ টি কাজের অগ্রগতি ৫০% এর কম হওয়ায় এতে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রকল্পটির আর্থিক এবং ভৌত কার্যক্রম অত্যন্ত ধীরগতি ও অসম্পূর্ণ হওয়ায় সভাপতি মহোদয় অত্যন্ত হতাশা ব্যক্ত করেন একই সাথে এসকেএস-কে আগামী ১৫ জুলাই, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ পূর্বক বিলসমূহ প্রদান করার কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণের জন্য সভায় আলোকপাত করা হয়।

**৩.৫.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের বিলসমূহ (এমবি সহ) সেনা কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) কর্তৃক দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;

খ. প্রকল্পের নারায়নগঞ্জ অংশে লিফট, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য কাজ জুলাই, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে;

গ. প্রকল্পটির প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

**বাস্তবায়ন:** প্রকল্প পরিচালক; সেনা কল্যাণ সংস্থা (ডিপিএম সেল)।

**৩.৬ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ প্রকল্প:**

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ডিপিএম পদ্ধতিতে সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪১২৫.০৮ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে ৫৩৬৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২০২২ পর্যন্ত কোন অর্থ ছাড় ৫৩৬৮.০০ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি ১৫৬০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মে, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৭৩৪৪.৫১ লক্ষ টাকা। সভায় আলোকপাত করা হয় যে, প্রকল্পের কাজের ধীরগতি থাকার কারণে নির্ধারিত সময়ে তা সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। সভাপতি মহোদয় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পটির প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণের জন্য সভায় আলোকপাত করা হয়।

**৩.৬.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত কাজ সমাপ্ত করতে হবে এবং

খ. প্রকল্প সমাপ্তি পূর্বক দ্রুত পিসিআর প্রেরণ করতে হবে।

**বাস্তবায়ন:** প্রকল্প পরিচালক; সেনা কল্যাণ সংস্থা (ডিপিএম সেল)

**৩.৭ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ ও ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প:**

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৪৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে ১১৮৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তার বিপরীতে মে, ২০২২ পর্যন্ত ১১৮৫.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ১১২৮.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যা বরাদ্দের ৯৫.২০%। প্রকল্পটির মে,

২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৮৩২.২৩ লক্ষ টাকা এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৫.২০%। প্রকল্পটির চারটি জেলায় দরপত্র আহ্বান করে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয় এবং প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণের কাজ ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সভাপতি বলেন যে, ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধরে রাখা, শ্রম অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ৪টি জেলায় দ্রুত দরপত্র আহ্বান করে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা, এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ভূমি অধিগ্রহণের কাজে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।

৩.৭.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধরে রাখার স্বার্থে ভূমি অধিগ্রহণের কাজে অধিকতর অগ্রগতি অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রয়োজনে এ কাজে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং

খ. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালন করতে হবে।

বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট কমিটি।

৩.৮ নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার অবকাঠামোগত, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭১২.৫৭ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে ২৬৮৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে মে, ২০২২ পর্যন্ত ১৪২০.০০ লক্ষ টাকা অর্থছাড় ও ১৪০৭.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বরাদ্দের ৯৯.১%। প্রকল্পটির মে, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২৬৭৪.০৬ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ১০০%। গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অভিত করেন যে, প্রকল্পটির অডিট ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। অডিট অফিসের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। উক্ত রিপোর্ট অডিট অফিস কর্তৃক সরাসরি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। প্রকল্পটির প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.৮.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে;

খ. প্রকল্পের অডিট রিপোর্ট দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং

গ. বিধি অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়ন: ডাইফ/অধিদপ্তরের উন্নয়ন/পরিকল্পনা শাখা ও প্রকল্প পরিচালক।

০৪। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর প্রদান বিষয়ক:

ক্রম	প্রকল্পের শিরোনাম	পিসিআর আপডেট
১.	EIIS Project	আইও উইং / আইএলও
২.	৬টি জেলা কার্যালয় পুনর্নির্মাণ প্রকল্প	শ্রম অধিদপ্তর পিসিআরটি ইতোমধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩.	শ্রম ভবন নির্মাণ প্রকল্প	শ্রম অধিদপ্তর
৪.	ঘাগড়া হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প	শ্রম অধিদপ্তর
৫.	EIPS GIZ	ডাইফ, জিআইজেড পিসিআরটি ইতোমধ্যে আইএমইডি-তে প্রেরণ করা হয়েছে।

৫.১.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. আইএলও কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংশোধিত পিসিআর দ্রুত প্রেরণ করতে হবে এবং

খ. শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের পিসিআর দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।

০৬। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বেগম মনুজান সুফিয়ান  
প্রতিমন্ত্রী

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০২৯.১৪.০০২.২১.৩৭

তারিখ: ২৯ আষাঢ়, ১৪২৯

১৩ জুলাই ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- ২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- ৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।
- ৪) সচিব, সচিবের দপ্তর, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৬) সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৭) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৯) অতিরিক্ত সচিব (আইও), রপ্তানীমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- ১০) মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ১১) মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ১২) প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১৩) প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- ১৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পেকু সার্কেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১৫) যুগ্মসচিব, আর্ন্তজাতিক সংস্থা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ১৬) উপ- প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন শীর্ষক (NOSHTRI) প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- ১৭) জনাব, মোঃ মাসুম আখতার জামান, সেনা কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস), মহাখালী, ঢাকা।
- ১৮) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান ও তথ্য প্রযুক্তি), শ্রম অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ১৯) যুগ্ম মহাপরিদর্শক, সেফটি শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ২০) প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিকেল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- ২১) Mr. Masumul Alam, Program Officer (OSH), ILO Head office, Dhaka.
- ২২) Mr. Mansur Asad, PO, ILO Head office, Dhaka.
- ২৩) জনাব আফরোজা বেগম, সিএএফও, সিজিএ কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ২৪) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

শাকেরা আহমেদ

সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)