

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মার্চ, ২০২২ মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| সভাপতি     | বেগম মনুজান সুফিয়ান<br>প্রতিমন্ত্রী |
| সভার তারিখ | ২৭ এপ্রিল, ২০২২                      |
| সভার সময়  | সকাল ১১.০০ ঘটিকা।                    |
| স্থান      | ডিজিটাল প্লাটফর্ম (জুম)।             |
| উপস্থিতি   | পরিশিষ্ট ক                           |

সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি মহোদয় সভার কাজ শুরু করেন। তিনি চলমান ২০২১-২২ এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রকল্পসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণের আহ্বান জানান। এ পর্যায়ে সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-৪) সভায় জানান যে, ২০২১-২২ অর্থ-বছরের এডিপি-তে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ০৯টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (০৭টি বিনিয়োগ ও ০২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প)। প্রকল্প সমূহের অনুকূলে মোট ২০৬৮৫.০০ লক্ষ (জিওবি ১৫৪২৫.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৫২৬০.০০ লক্ষ) টাকা এডিপি বরাদ্দ রয়েছে। এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭১৩৫.০০ লক্ষ (জিওবি ৪২১৯.৯০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ২৯১৫.১০ লক্ষ) টাকা, যা বরাদ্দের ৩৪.৫০% (জিওবি ২৭.৩৬% ও প্রকল্প সাহায্য ৫৫.৪৩%)। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব (পরিকল্পনা-৪), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী প্রকল্পের তথ্যাবলি উপস্থাপন করেন।

### ০২. গত সভার এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনঃ

সভায় গত ৩০/০৩/২০২২ তারিখে মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফেব্রুয়ারি, ২০২২ মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হয়। এতে কোন মন্তব্য বা সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়।

### ০৩. প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি:

সভায় চলমান প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

#### ৩.১ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প:

উপসচিব (পরিকল্পনা) সভায় জানান যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৫৮.২৩ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ১.৪৬%। প্রকল্পটির মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩১৬.৪৬ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ০.৭১%, ভৌত: ৮%)। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, জানুয়ারি, ২০২২ এ মোট ১০৯ টি এনজিও ১৩ কোটি টাকার বিল প্রদান করা হয়েছে। ৮৫ টি এনজিও'র মোট ৬৫০০০ জন শিশুকে বৃত্তির টাকা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা বিকাশের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। মে, ২০২২ এর মধ্যে এনজিও ও বৃত্তির টাকা প্রদান করা হবে মর্মে তিনি সভায় জানান। উল্লেখ্য যে, মোট ৫৫ টি এনজিও কর্তৃক এক্সেল ডাটা শীটে তথ্য প্রদান করেছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরো জানান যে, মে, ২০২২ মাসের মধ্যে ৪০ কোটি টাকা খরচ করে আরো অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ প্রদান করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হবে। প্রকল্প

এলাকা নিয়মিত পরিদর্শন এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের বিষয়ে সভায় আলোকপাত করা হয়। প্রকল্পটির ৫ম পিআইসি সভা গত ২৭/০৪/২০২২ তারিখ এবং ৩য় পিএসসি সভা ২৬/০১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়নের কোন ধরনের জটিলতা না থাকায় প্রকল্প পরিচালককে সুষ্ঠুভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন নির্দেশনা দেয়া হয়।

**৩.১.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের জরিপ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে;

খ. এনজিওদের ব্যবস্থাপনা ব্যয়সহ শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে

গ. প্রকল্প ব্যয় নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং

গ. পিআইসি ও পিএসসি সভাসমূহ নিয়মিত আয়োজন করতে হবে।

**বাস্তবায়ন:** শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রকল্প পরিচালক।

**৩.২ প্রোমোটিং সোসিয়াল ডায়ালগ এন্ড হারমোনিয়াস ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইন বাংলাদেশ রেডি-মেইড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প:**

সভায় জানানো হয়, কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে আইএলও কর্তৃক মন্ত্রণালয়ের আইএলও অনুবিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৬০২.০৭ লক্ষ টাকা (পিএ) এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে ১৪৩৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ৯৩১.৯৪ লক্ষ টাকা অবমুক্তি ও ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৬৪.৮৬%। প্রকল্পটির মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৭৩৭.৯৪ লক্ষ টাকা। সভায় আইএলও প্রতিনিধি জানান যে, প্রকল্পটির Standard Operating Procedure এবং Tripartiate এর কাজ অবশিষ্ট থাকায় তা সমাপ্ত করতে ডিসেম্বর, ২০২২ প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তিনি আরো জানান প্রকল্পটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করতে মেয়া ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটির ৫ম পিএসি সভা গত ০৮/০২/২০২২ তারিখ এবং ৫ম পিসিসি গত ১৪/১১/২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

**৩.২.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত করতে হবে;

খ. প্রকল্প সমাপ্তিরপূর্বক দ্রুত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

গ. নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণপূর্বক তা ডাইফ এবং ডল এর মাধ্যমে পরিচালন করতে হবে এবং

ঘ. PAC এবং PCC কমিটি সমূহের সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে

**বাস্তবায়ন:** আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইও) অনুবিভাগ ও আইএলও।

**৩.৩ তৈরি পোশাক খাতে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প:**

সভায় জানানো হয়, কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৩৫৮.৩৭ লক্ষ টাকা (পিএ)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপিতে ৩৮২৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ১৯৮৩.৩৬ লক্ষ টাকা অর্থছাড়/অবমুক্তি এবং ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৫১.৮৮%। প্রকল্পটির মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১৫৬৯০.০৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ভৌত অগ্রগতি ৭২.২৫%। প্রকল্পের ডিপিপি/টিএপিপি-তে নির্ধারিত কমিটিসমূহের সভা যথাসময়ে আহ্বান করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে আইএলও প্রতিনিধি জানান যে, প্রকল্পের সভাসমূহ ০৪ মাস অন্তর হয়ে থাকে বিধায় পরবর্তী সভা ০৪ মাস পর অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির ৪র্থ পিএসি সভা গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পটি ডাইফের সংশ্লিষ্টতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির বিভিন্ন কম্পোনেন্ট বাস্তবায়নের জন্য ডাইফ প্রকল্প দপ্তরের সাথে সমন্বয় করবে।

**৩.৩.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের PAC সভা নিয়মিত আয়োজন করতে হবে;

খ. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কাজ নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ জুন, ২০২৩ এ সমাপ্ত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং

গ. প্রকল্পটির কম্পোনেন্ট সমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে ডাইফ প্রকল্প দপ্তরের সাথে সমন্বয় করবে।

**বাস্তবায়নে: আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইও) অনুবিভাগ ও আইএলও**

**৩.৪ রাঙামাটির ঘাগড়ায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী):**

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি ডিপিএম পদ্ধতিতে সেনা কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬১৬৯.০১ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে ১২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ১২০০.০০ লক্ষ টাকা অর্থ অবমুক্ত এবং ৩৭৭.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে যা বরাদ্দের ৯৫%। প্রকল্পটির মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫০০২.০৬ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ৮১.০৮% ও ভৌত: ৯৫%)। সভায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটির কিছু কাজ অবশিষ্ট থাকায় প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা কমিশনে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পের water treatment plant এবং Fire Ditector যথাযথ কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভ্যাটিং পূর্বক তা বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয়ে সভায় আলোকপাত করা হয়। একই সাথে এমবি বুক দ্রুত প্রদানের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় সেনা কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) জানান যে, water treatment plant এবং Fire Ditector কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পের বিল এবং বিল ভ্যাটিং চলমান রয়েছে, মে, ২০২২ এর মধ্যে বিল এবং প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা হবে। উক্ত সভায় সভাপতি মহোদয় এসকেএস এর প্রতি হতাশা ব্যক্ত করার পাশাপাশি দ্রুত বিল প্রদান এবং প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।

**৩.৪.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের water treatment plant এবং Fire Ditector যথাযথ কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভ্যাটিং পূর্বক তা কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে হবে;

খ. মে, ২০২২ এর মধ্যে এমবি সহ বিল সাবমিট করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

গ. প্রকল্পটির অসম্পন্ন কাজ দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে।

**বাস্তবায়নে: অধিদপ্তরের উন্নয়ন/পরিকল্পনা শাখা, প্রকল্প পরিচালক, সেনা কল্যাণ সংস্থা (ডিপিএম সেল)**

**৩.৫ নারায়নগঞ্জের বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে মহিলা হোস্টেল এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত):**

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ডিপিএম সেল, সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৪০০.৪৪ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে ৪১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ২০৭.৫০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় এবং ০.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যা বরাদ্দের ০.১০%। প্রকল্পটির মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৩৩৯.০২ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ৮১.৯১%, ভৌত: ৮৭%)। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেনাকল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) কর্তৃক অদ্যবদি কোন বিল এবং এমবি প্রদান করা হয়নি। সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক যথাসময়ে বিল প্রদান না করায় বিল পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং আর্থিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে সভাপতি হতাশা ব্যক্ত করার পাশাপাশি সেনা কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস)-কে এমবি সহ সকল বিল প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে সেনা কল্যাণ সংস্থা জানান যে, মে, ২০২২ এর মধ্যে নারায়নগঞ্জ অংশে লিফট এবং আসবাবপত্রের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের এমবি ও বিল দ্রুত প্রদান করা হবে। প্রকল্পটির কাজ দ্রুত সমাপ্ত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

**৩.৫.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের বিলসমূহ (এমবি সহ) সেনা কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) কর্তৃক দ্রুত প্রেরণ করতে হবে;  
খ. প্রকল্পের নারায়ণগঞ্জ অংশে লিফট এবং আসবাবপত্রের কাজ মে, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে এবং  
গ. ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক; সেনা কল্যাণ সংস্থা (ডিপিএম সেল)।

### ৩.৬ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ডিপিএম পদ্ধতিতে সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫২৮.৩৩ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপিতে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত কোন অর্থ ছাড় এবং অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্পটির ফেব্রুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৫৭৮৪.৫১ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ৩৫% এবং ভৌত: ৫৮%)। প্রকল্পের অনুকূলে সংশোধিত এডিপি (২০২১-২২)-তে ৫৩৬৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব রয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত অবমুক্তি ১২৫৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৮৩০.২৮ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ১৫.৪৭%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটির ০৮ কোটি টাকার বিল ইতোমধ্যে প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির জনবল এবং যানবাহনের স্বল্পতার কারণে সার্বিক কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং তা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি দ্রুত সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করে। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

#### ৩.৬.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ জুন ২০২২ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক; সেনা কল্যাণ সংস্থা (ডিপিএম সেল)

### ৩.৭ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ ও ১৩ টি জেলা কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৯৪৩.৮৬ লক্ষ টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপিতে ২৬১০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তার বিপরীতে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ১৯৫৩.৭৪ লক্ষ টাকা অবমুক্ত এবং ১৫৯০.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। যা বরাদ্দের ৬০.৯৩%। প্রকল্পটির মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ২১৬৬.৩৩ লক্ষ টাকা এবং ভৌত অগ্রগতি ১৯.৮১%। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, মোট ০৫ টি জেলায় জমি অধিগ্রহণসহ প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ১০ কোটি টাকা ফেরত দেয়ার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক আগ্রহ প্রকাশ করেন। উক্ত অর্থ অন্য প্রকল্পে বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

#### ৩.৭.১ সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালন করতে হবে এবং

খ. প্রকল্পের বরাদ্দকৃত টাকা হতে ১০ কোটি টাকা সমর্পন এবং তা অন্য প্রকল্পে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করত হবে।

বাস্তবায়ন: প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট কমিটি ।

### ৩.৮ নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার অবকাঠামোগত, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরূপণ প্রকল্প:

সভায় জানানো হয় প্রকল্পটি জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭১২.৫৭

লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে ১৪২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ১২২৮.০০ লক্ষ টাকা অর্থছাড় ও ১২২১.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বরাদ্দের ৮৬%। প্রকল্পটির মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি ২৪৮৭.৯৫ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৯৩.০৬%। গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অভ্যর্থনা করেন যে, প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটির অডিট ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তিপূর্বক যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রেরণের জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

**৩.৮.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

- ক. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে;
- খ. প্রকল্পের অডিট রিপোর্ট দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং
- গ. প্রকল্প সমাপ্তিতে যথাসময়ে পিসিআর প্রদান করতে হবে।

**বাস্তবায়ন:** ডাইফ/অধিদপ্তরের উন্নয়ন/পরিচালনা শাখা ও প্রকল্প পরিচালক।

**০৪। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর প্রদান বিষয়ক:**

| ক্রম | প্রকল্পের শিরোনাম                       | পিসিআর আপডেট    |
|------|---|-----------------|
| ১.   | EIIS Project                            | আইও উইং / আইএলও |
| ২.   | ৬টি জেলা কার্যালয় পুনর্নির্মাণ প্রকল্প | শ্রম অধিদপ্তর   |
| ৩.   | শ্রম ভবন নির্মাণ প্রকল্প                | শ্রম অধিদপ্তর   |
| ৪.   | ঘাগড়া হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প          | শ্রম অধিদপ্তর   |
| ৫.   | EIPS GIZ                                | ডাইফ, জিআইজেড   |

আইএলও কর্তৃক বাস্তবায়িত EIIS প্রকল্প, ডাইফ কর্তৃক বাস্তবায়িত EIPS প্রকল্পের পিসিআর, শ্রম অধিদপ্তর আওতাধীন ০৬টি জেলা কার্যালয় পুনর্নির্মাণ প্রকল্প, শ্রম ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ঘাগড়া হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্পসমূহের পিসিআর প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি উক্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর দ্রুত প্রেরণের জন্য সভা-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।

**৪.১.১ সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

- ক. আইএলও/জিআইজেড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংশোধিত পিসিআর দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।
- খ. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংশোধিত পিসিআর দ্রুত প্রেরণ করতে হবে এবং
- গ. শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের পিসিআর দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।

**০৫।** সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



বেগম মনুজান সুফিয়ান  
প্রতিমন্ত্রী

স্মারক নম্বর: ৪০.০০.০০০০.০২৯.১৪.০০২.২১.২৫

তারিখ: ২৯ বৈশাখ ১৪২৯

১২ মে ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- ২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- ৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।

- ৪) সচিব, সচিবের দপ্তর , পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৫) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৬) সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন।
- ৭) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
- ৮) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৯) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ১০) অতিরিক্ত সচিব (আইও), রপ্তানীমুখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- ১১) মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ১২) মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ১৩) প্রকল্প পরিচালক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ১৩টি জেলা কার্যালয় স্থাপন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১৪) প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
- ১৫) প্রকল্প পরিচালক, রিমিডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ বাস্তবায়ন প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১৬) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পেকু সার্কেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১৭) যুগ্মসচিব, আন্তর্জাতিক সংস্থা অধিশাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ১৮) উপ- প্রকল্প পরিচালক, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট স্থাপন শীর্ষক (NOSHTRI) প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- ১৯) জনাব, মোঃ মাসুম আখতার জামান, সেনা কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস), মহাখালী, ঢাকা।
- ২০) পরিচালক, পরিচালক (পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান ও তথ্য প্রযুক্তি), শ্রম অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ২১) যুগ্ম মহাপরিদর্শক, সেফটি শাখা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিজয় নগর, ঢাকা।
- ২২) প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিকেল কারখানার কাঠামো, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রকল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- ২৩) Mr. Masumul Alam, Program Officer (OSH), ILO Head office , Dhaka.
- ২৪) Mr. Mansur Asad, PO , ILO Head office, Dhaka.
- ২৫) জনাব আফরোজা বেগম, সিএএফও , সিজিএ কার্যালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ২৬) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, হিসাব শাখা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।



শাকেরা আহমেদ

সিনিয়র সহকারী সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)